

1.4	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область	0,0	0,012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>Кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підлядають та технічному погодженні тільки 18.01.2021.</p>																	
1.5	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Теринатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)	0,0	0,012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>Кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підлядають та технічному погодженні тільки 18.01.2021.</p>																	
1.6	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області	0,0	0,012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>Кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підлядають та технічному погодженні тільки 18.01.2021.</p>																	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.	0	0	0
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,036	0,0	-0,036
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0

2.2	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	0,036	0,0	-0,036

По напрямкам "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул.Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підряду та технічному погоджені тільки 18.01.2021.

3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.	0	0	0
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на капітальний ремонт (тетмомодернізацію) будівель		855861,0	855861,0	0	0	0,0	0,0	-855861,0	-855861,0

По напрямкам "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул.Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підряду та технічному погоджені тільки 18.01.2021.

2.	продукту																		
	Загальна площа об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	0	27121,66	27121,7	0	27121,66	27121,7	0,0	0,0	0,0									
Пояснення щодо розбіжностей між факт ичиними та плановими результатаивними показниками																			
3.	Ефективності																		
	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єктів	0	32,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0									
По напрямкам "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Теринатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори погоджені тільки 18.01.2021.																			
4.	Якості																		
	Рівень готовності виконання проєктів з капітального ремонту	0	100	100,0	0	0	0	0,0	0,0										
По напрямкам "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Теринатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори погоджені тільки 18.01.2021.																			
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників																			
Касові видатки за програмою "Реалізація проєктів в рамках Назвничайної кредитної програми для відновлення У країни" становлять 0,0 гривень. Кошти не використані.																			
По напрямкам "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Теринатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори погоджені тільки 18.01.2021.																			

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>У 2019 році по напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.</p> <p>По напрямках "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпусу № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногоровівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міждрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинаталний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документам перевищують перебачені кошторисні призначення, тому роботи не виконані.</p> <p>У 2020 році по напрямкам "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинаталний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підраду та технагляду погоджені тільки 18.01.2021.</p>										
	В т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>										
1.	заграт									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	Надходження	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	16957,7	0,036	0	0,0	0	16957,7
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	0,036	0	0,0	х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<p>По напрямках "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (корезування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коризування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корезування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підряду та технічного нагляду погоджені тільки 18.01.2021.</p>							
2	Виплати бюджету розвитку	всього:					
		16957,7	0,036	0	0,0	х	х
<p>По напрямках "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (корезування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коризування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корезування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підряду та технічного нагляду погоджені тільки 18.01.2021.</p>							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	16957,7	0,036	0	0,0	0	16957,7
	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	16957,7	0,036	0	0,0	0	16957,7
<p>По напрямках "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (корезування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коризування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корезування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком договори підряду та технічного нагляду погоджені тільки 18.01.2021.</p>							

	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область	4865,0	0,012	0	0,0	0	4865,0
	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)	5822,1	0,012	0	0,0	0	5822,1
	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області	6270,6	0,012	0	0,0	0	6270,6
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0,036	0,0	0,0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми Забезпечення реалізації Наглядової кредитної програми для відновлення України

ефективності бюджетної програми Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

корисності бюджетної програм Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержкадіміністрації


(підпис)

Олена ПВНЕНКО
(ініціали та прізвище)